



FORTALECIENDO EL SISTEMA DE CONTROL PREVENIMOS LA CORRUPCIÓN

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

INFORME DE AUDITORÍA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

Nº 08/2018/DSP-DAP

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. PGRD-03-LPN-O-2017 DEL PROYECTO

DENOMINADO “CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA REDUCIR EL

RIESGO EN EL SECTOR SUR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE

OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS”

CRÉDITO AIF No. 5190–HN

FONDOS BANCO MUNDIAL (BM)

PRACTICADA AL PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

TEGUCIGALPA M.D.C., OCTUBRE DE 2018

TABLA DE CONTENIDO

OFICIO DE REMISIÓN.....	3
SIGLAS Y/O ABREVIATURAS UTILIZADAS.....	4
I. MOTIVO DEL EXAMEN	5
II. LEGISLACIÓN APLICABLE	5
III. OBJETIVOS	6
IV. MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO.....	6
V. ALCANCE.....	7
VI. DESCRIPCIÓN DE HECHOS.....	7
VII. CONCLUSIONES	17
ANEXOS.....	18

FORTALECIENDO EL SISTEMA DE CONTROL PREVENIMOS LA CORRUPCIÓN



Tegucigalpa, MDC., 29 de octubre de 2018

Oficio No. Presidencia/TSC-2689-2018

Licenciado
Lisandro Rosales Banegas
Comisionado Nacional
Comisión Permanente de Contingencias (*COPECO*)
Su Oficina

Señor Comisionado Nacional:

Adjunto encontrará el Informe No.08/2018/DSP-DAP de la auditoría practicada al Proceso de Contratación de la Licitación Pública Nacional No.PGRID-03-LPN-O-2017 del Proyecto "CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA REDUCIR EL RIESGO EN EL SECTOR SUR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS".

La auditoría se efectuó en ejercicio de las atribuciones contenidas en el Artículo 222 de la Constitución de la República, los Artículos: 3, 4, 5 (numeral 3); 42 (numeral 2); 46, 79 y 103 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, y Artículos 2, 3, 5, 6, 33 (numeral 2); 86 y 141 de su Reglamento y conforme al Marco Rector del Control Externo Gubernamental.

Atentamente,

Rigardo Rodríguez
Registrado Presidente

c. Proyecto de Gestión de Riesgos y Desastres
Dirección de Auditoría de Proyectos
archivo
RR/fes/ha/mwep

SIGLAS Y/O ABREVIATURAS UTILIZADAS

TSC	Tribunal Superior de Cuentas
DAP	Dirección de Auditoría de Proyectos
DSP	Departamento de Seguimiento de Proyectos
AIF	Asociación Internacional de Fomento
BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
BM	Banco Mundial
COPECO	Comisión Permanente de Contingencias
LPN	Licitación Pública Nacional
AGA	Aviso General de Adquisiciones
IAL	Instrucciones a los Licitantes
DDL	Datos de la Licitación
ONCAE	Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado
CODEM	Comité de Emergencia Municipal
PACC	Plan Anual de Compras y Contrataciones
PGRD	Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres
UCP	Unidad Coordinadora de Proyectos
COHDYL	Constructora Hondureña, S. de R.L.
S.I.T	Suministros, Ingeniería, Tecnológica
TRANSILAN	Transportes Ilanguenos S. de R.L. de C.V.
SAR	Servicio de Administración de Rentas
SIAFI	Sistema de Administración Financiera Integrada
INGESA, S. de R.L. de C.V.	INGENIERIA SARMIENTO
DICONSET S.A. de C.V.	Diseño Construcción y Servicios Técnicos
OPCO	Opciones Constructivas S. de R.L.
HISCON S. de R.L.	Honduras, Ingenieros, Suplidores y Contratistas
CONCOH S. de R.L.	Construcción, Consultoría de Honduras S. de R.L.
UMA	Unidad Municipal Ambiental
M&A	Moncada & Asociados S. de R.L.

I. MOTIVO DEL EXAMEN

La Dirección de Auditoría de Proyectos a través del Departamento de Seguimiento de Proyectos, cumpliendo con uno de sus objetivos, auditó el desarrollo del proceso de contratación de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.PGRD-03-LPN-O-2017 “CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA REDUCIR EL RIESGO EN EL SECTOR SUR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS”, proyecto financiado por la Asociación Internacional de Fomento (AIF), mediante Crédito AIF- No. 5190-HN, préstamo Banco Mundial, verificándose que el procedimiento aplicado, se encuentre de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación y las Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría, con Préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Créditos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) & Donaciones por prestatarios del Banco Mundial y en cumplimiento de la Orden de Trabajo No. 05/2018/DSP-DAP.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE

- Convenio de Crédito AIF No. 5190-HN, Decreto No.5-2013 de fecha 25 de febrero del 2013.
- Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría, con Préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Créditos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) & Donaciones por prestatarios del Banco Mundial, enero 2011.
- Constitución de la República Artículo 222.
- Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas Artículos 3, 4, 5 (numeral 3), 42 (numeral 2), 46, 79 y 103.
- Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas Artículos 2, 3, 5, 6, 33 (numeral 2), 86 y 141.
- Bases de la Licitación Pública No. PGRD-03-LPN-O-2017.

III. OBJETIVOS

1. Examinar que el Proceso de Contratación y Adjudicación de la Licitación en mención, esté de conformidad con lo establecido en las Bases de Licitación y las Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría, con Préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Créditos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) & Donaciones por prestatarios del Banco Mundial, enero 2011.
2. Verificar la correcta aplicación de las operaciones administrativas desarrolladas durante el proceso de licitación.
3. Comprobar que la adjudicación se haya hecho al oferente que haya cumplido con todos los requerimientos legales, técnicos, económicos y reglamentarios, establecidos en las Bases de Licitación.

IV. MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TABLA No.1
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Plazo de Ejecución	Monto del Contrato (Lempiras)	Fuente de Financiamiento	Empresa Constructora	Entidad Contratante
Licitación Pública Nacional No. PGRD-03-LPN-O-2017 “Canalización de Aguas Pluviales para Reducir el Riesgo en el Sector Sur del Casco Urbano del Municipio de Omoa, Departamento de Cortés”	Casco Urbano del Municipio de Omoa, Departamento de Cortés”	Ciento Cincuenta (150) días calendario contados a partir de la Orden de Inicio.	3,667,144.94	Fondos Externos del Banco Mundial.	Transportes Ilanguños S. de R.L. de C.V. (TRANSILAN)	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) a través del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD)

V. ALCANCE

El examen efectuado comprendió la verificación de los documentos que conforma el Expediente Administrativo de Contratación referente a la Licitación Pública Nacional No. PGRD-03-LPN-O-2017 “CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA REDUCIR EL RIESGO EN EL SECTOR SUR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS”, desde la aprobación del Banco Mundial (BM) del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) hasta la firma del contrato.

VI. DESCRIPCIÓN DE HECHOS

El financiamiento de la Licitación Pública Nacional No. PGRD-03-LPN-O-2017 “CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA REDUCIR EL RIESGO EN EL SECTOR SUR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS”, se realizó mediante el Convenio de Financiamiento No.5190-HN, suscrito el 18 de diciembre del 2012, entre el Banco Mundial (BM) en su condición de prestamista y el Gobierno de la República de Honduras, en su condición de prestatario del financiamiento, hasta un monto de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL DERECHOS ESPECIALES DE GIROS (DEG.19,500,000.00); fondos que han sido destinados a financiar la ejecución del “Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres” aprobado mediante Decreto No.5-2013, de fecha 25 de febrero del 2013, por el Congreso Nacional de la República de Honduras y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, Sección “A” Acuerdos y Leyes el 27 de febrero del 2013 No.33,062.

El Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD), publicó en el Anuncio General de Adquisiciones (AGA), los componentes que conforman dicho proyecto el 24 de junio del 2013, en el portal <https://clientconnection.worldbank.org>, los que se detallan a continuación:

- 1) Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Riesgos a Nivel Nacional.
- 2) Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Riesgos a Nivel Municipal y Comunitaria.
- 3) Implementación de Medidas de Reducción de Riesgos.
- 4) Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto.
- 5) Componente Contingente de Respuesta a Emergencia.

Las obras del proyecto, consisten en: “Construcción de 716.31 de canalización de aguas pluviales con sección rectangular (paredes de bloque relleno y reforzados con losa de concreto y viga de remate en su parte superior) que se segmentarán de la siguiente manera: 36.00 ML de Canal Tipo I con sección interna de 0.8 m x 0.8 m, 218.36 ML de Canal Tipo II sin tapadera con sección interna de 1.00 m x 1.00 m, 150.36 ML de Canal Tipo II con Tapadera con sección interna de 1.00 m x 1.00 m, 242.07 ML de Canal Tipo III con sección interna de 1.20 m x 1.30 m, 54.37 ML de Obra Descarga compuesta de colchonetas de gavión de $e = 0.23$ m y piso de concreto ciclópeo con dientes de gavión tipo caja. Se construirían 6 cajas de registro, 5 pasos con alcantarilla Tipo III TCR de 36 " Ø con sus respectivos cabezales y losas de piso, y un paso de 16 ML de tubería de 48 " Ø sobre borde existente”, conforme a lo especificado en las bases de licitación y en el contrato.

En fecha 08 de agosto del 2013, se firmó un Convenio de Participación entre la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y el Municipio de Omoa, Departamento de Cortés, para la Reducción de la Vulnerabilidad en el Marco de Implementación del Proyecto Gestión de Riesgo de Desastres, CRÉDITO AIF No. 5190-HN. (Véase anexo 1)

Aportes de la Alcaldía Municipal de Omoa, Departamento de Cortés a través del Convenio de Participación al proyecto “CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA REDUCIR EL RIESGO EN EL SECTOR SUR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS”. (Véase anexo 2)

- El Diseño de la Obra.
- El Supervisor de la Obra.
- Ciento Cincuenta Mil Lempiras (L150,000.00) para obras adicionales del proyecto.

Con el fin de que al momento de la construcción de obra no se tuviera ningún inconveniente por parte de los colindantes y vecinos de los mismos, en fecha 23 de febrero del 2017, se reunieron los representantes de la Corporación Municipal de Omoa (Vice Alcalde, Unidad Técnica Municipal y Unidad Municipal Ambiental (UMA), el Comité de Emergencia Municipal (CODEM) del Municipio de Omoa, Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (UCP/PGRD) y representantes de la

población asentada en los Barrios San Antonio y Las Acacias, en asamblea General con el objetivo de socializar y concertar el diseño de la obra **“Canalización de Aguas Pluviales para Reducir el Riesgo en el Sector Sur del Casco Urbano del Municipio de Omoa, Departamento de Cortés”**.

Para este proyecto se solicitó Licencia Operativa, la cual fue emitida por la Secretaría de Energía Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MI AMBIENTE), a nombre de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), con registro número SLAS-0000403-2017, emitida el 23 de mayo del 2017.

El proceso de contratación se efectuó conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional, establecidos en los Umbrales por método de licitación y las Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría, con Préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Créditos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) & Donaciones por prestatarios del Banco Mundial, enero 2011, este método de licitación es competitivo, ya que se emplea normalmente en las contrataciones del sector público en el país prestatario, en este caso Honduras puede constituir la forma más eficiente y económica de adquirir bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría, encontrándose abierto a todos los licitantes elegibles, según se define en la Sección I Instrucciones a los Licitantes (IAL) cláusula 4 Licitantes Elegibles.

El Proyecto “CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA REDUCIR EL RIESGO EN EL SECTOR SUR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS” perteneciente a la Comisión Permanente de Contingencia (COPECO) - Crédito 5190-HN, se realizó mediante Licitación Pública Nacional (LPN), utilizando los parámetros financieros establecidos en los Umbrales por método de licitación.

No se solicitó para este Proceso de Contratación la **No objeción** ya que la revisión es posterior de acuerdo a lo establecido en los Umbrales por Método de Licitación, inciso A2. Para revisión previa del Banco, inciso (ii) Todos los contratos mayores a US\$ > 5,000,000 y el primer contrato de cada uno de los métodos de LPN. **Todos los demás contratos estarán sujetos a revisión a posterior,**

exceptuando que sean identificados de otra manera en el plan de adquisiciones.

Al efectuar la revisión de lo contentivo en el documento de licitación se establecieron las siguientes consideraciones:

1. Solo se considerarían las ofertas de los licitantes elegibles.
2. Se estableció un periodo de validez de la oferta de (90) noventa días.
3. El licitante debía incluir con su oferta una Declaración de Mantenimiento de la oferta.
4. Las solicitudes de aclaraciones serían recibidas por el contratante como máximo 10 días calendarios antes de la fecha límite de presentación de oferta.
5. Los precios cotizados por el licitante no estarían sujetos a ajustes durante el periodo de ejecución del contrato.
6. Duración del proyecto ciento cincuenta días (150) contados a partir de la fecha de la orden de inicio.
7. La fecha y hora límite para la apertura de las ofertas fue: 29 de mayo del 2017 a las 11:30 am.

La publicación del llamado a Licitación se realizó de acuerdo a las Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría, con Préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Créditos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) & Donaciones por prestatarios del Banco Mundial, enero 2011, efectuándose las publicaciones tal como lo establece la Sección III Otros Métodos de Adquisición Licitación Pública Nacional numeral 3.4 de la siguiente manera:

**TABLA No.2
PUBLICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN**

PUBLICACIONES	FECHA DE PUBLICACIÓN
Diarios de Circulación Nacional	La Tribuna: 27 de abril 2017 La Prensa: 03 de mayo del 2017
HonduCompras	28 de abril 2017

TABLA No.3
EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE SOLICITARON BASES DE LICITACIÓN

<i>Solicitaron Bases de Licitación para el Presente Proyecto las Siguietes Empresas:</i>		
No.	Empresas	Fecha de Recibida la Solicitud del Documento Base de Licitación
1.	Inversiones Carbajal, S. de R. L. de C.V.	28 de abril del 2017
2.	Ingeniera Nelly Claros Zelaya	04 de mayo del 2017
3.	INGENIERÍA MORALES CASTAÑEDA	04 de mayo del 2017
4.	Constructora UNIVERSAL S. de R.L. de C.V.	05 de mayo del 2017
5.	MUROS & MÁS S. de R.L. de C.V.	05 de mayo del 2017
6.	INGENIERIA SARMIENTO S. de R.L. de C.V (INGESA)	08 de mayo del 2017
7.	Constructora ECASA S. A. de C.V.	09 de mayo del 2017
8.	Diseño Construcción y Servicios Técnicos (DICONSET S.A. de C.V.)	09 de mayo del 2017
9.	Opciones Constructivas S. de R.L. (OPCO)	09 de mayo del 2017
10.	SUMINISTROS, INGENIERÍA, TECNOLOGÍA (SIT)	09 de mayo del 2017
11.	TRANSPORTES ILANGUEÑOS S. de R.L. de C.V. (TRANSILAN)	09 de mayo del 2017
12.	Constructora LA ROCA S. de R.L. de C.V.	10 de mayo del 2017
13.	Soluciones Totales en Ingeniería S. de R.L.	10 de mayo del 2017
14.	Honduras, Ingenieros, Suplidores y Contratistas (HISCON S. de R.L.)	16 de mayo del 2017
15.	Construcción, Consultoría de Honduras S. de R.L. (CONCOH S. de R.L.)	18 de mayo del 2017
16.	Constructora DINAC	19 de mayo del 2017
17.	Constructora Moncada y Asociados S. de R.L. (M&A)	19 de mayo del 2017
18.	BANEGAS HILL & ASOCIADOS INGENIEROS S. de R.L.	23 de mayo del 2017

El presente proyecto está contemplado dentro del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) del año 2017.

El costo estimado de la obra en lempiras especificado en el presupuesto base fue de:

CONSTRUCCIÓN
L 4,388,899.19

En la Sección II Datos de la Licitación (DDL), Apartado B Documentos de Licitación, numeral 7, sub numeral 7.1, se estableció un periodo de 10 días calendario antes de la fecha de presentación de ofertas para la solicitud de aclaraciones a las bases de licitación, en este caso sería hasta el 23 de mayo del 2017, por lo que en fecha 10 de mayo del 2017, la administración emitió la enmienda No.1 la cual fue notificada vía correo electrónico a los licitantes que adquirieron el documento base de licitación, la cual fue publicada en la página de HonduCompras.

En fecha 29 de mayo del 2017, mediante MEMORANDUM –PGRD-No.077-2017, el ingeniero Manuel Humberto Sánchez Coello (Coordinador General de PGRD-UCP-COPECO), nombró el Comité de Licitación para evaluar las ofertas presentadas en el proceso de Licitación Pública Nacional No. PGRD-03-LPN-O-2017 a las siguientes personas. (Véase anexo 3):

**TABLA No. 4
COMISIÓN DE EVALUACIÓN**

Nombre Completo	Cargo
Mayra Freelyn Mejía Rodríguez	Coordinadora de Área de Diseño y Construcción de Obras
Luis Alonso Guzmán Ramos	Supervisor Diseño y Construcción de Obras
Isaac Uziel Rodríguez Zelaya	Supervisor Diseño y Construcción de Obras

En fecha 29 de mayo del 2017 a las 11:30 a.m. se llevó a cabo la recepción y apertura de las ofertas tal como lo describe el Acta de Recepción y Apertura de Ofertas describiéndose los siguientes datos: (Véase anexo 4)

**TABLA No.5
EMPRESAS QUE PRESENTARON OFERTA**

No	Nombre del Oferente	País de Procedencia	Monto de la Oferta	Declaración de Mantenimiento de Oferta
1.	Inversiones Carbajal, S. de R.L. de C.V.	Honduras	L 4,218,795.06	Si la Incluyó
2.	Ingeniería Morales Castañeda	Honduras	L 4,353,006.23	No Presentó la Declaración de Mantenimiento de Oferta
3.	Transportes Ilanguenos S. de R.L. de C.V.	Honduras	L.3,667,141.93	Si la Incluyó
4.	S.I.T.(Suministros, Ingeniería Tecnología)	Honduras	L 6,833,906.96	Si la Incluyó
5.	Ingeniería SARMIENTO, S. de R. L. de C.V. (INGESA)	Honduras	L 5,510,185.00	Si la Incluyó
6.	CONCOH, S. de R.L.	Honduras	L 5,587,586.34	Si la Incluyó
7.	Muros y Más S. de R.L. de C.V.	Honduras	L 5,340,180.66	Si la Incluyó

En el acto de recepción y apertura de las ofertas se dio a conocer el Presupuesto Base que ascendía a CUATRO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 19/100 (L 4,388,899.19).

Según el Informe sobre la Evaluación de Ofertas y Recomendaciones para la Adjudicación del Contrato se consideraron los siguientes aspectos: (Véase anexo 5)

EVALUACIÓN LEGAL

1. Evaluación preliminar evaluando los siguientes aspectos:

- ✓ Verificación;
- ✓ Elegibilidad;
- ✓ Declaración de Mantenimiento de Oferta;
- ✓ Integridad de la oferta;
- ✓ Si la oferta responde sustancialmente a lo solicitado; y
- ✓ Aceptación para efectuar el examen detallado.

En esta etapa fue rechazada la oferta presentada por Ingeniería Morales Castañeda, por no haber incluido la Declaración de Mantenimiento de Oferta, incumpliendo lo establecido en la Sección I, Instrucción a los Licitantes (IAL), por tanto, su oferta es rechazada y no pasa al examen preliminar detallado. (Véase anexo 5 página 9).

2. Examen preliminar detallado evaluando los siguientes aspectos:

- ✓ Carta de presentación de la oferta debidamente firmada;
- ✓ Lista de contratos ejecutados por el participante;
- ✓ Lista de servicios ejecutados a cargo del responsable técnico;
- ✓ Lista de personal disponible;
- ✓ Plan de ejecución de la obra;
- ✓ Cuadro de cantidades de obra; y
- ✓ Lista de equipo disponible.

En esta etapa de evaluación la **Empresa CONCOH, S. de R. L.**; omitió el Plan de Ejecución de la Obra. (Véase anexo 5 página 10)

EVALUACIÓN TÉCNICA

Se efectuó el análisis de las dos primeras (2) ofertas más bajas, con el fin de hacer más eficiente el trabajo de revisión, tomando en consideración la oferta con menor valor que se ajustó a lo solicitado, evaluándose las ofertas siguientes: (Véase anexo 5 página 11)

**TABLA No.6
OFERTAS EVALUADAS TECNICAMENTE**

No.	Nombre del Oferente	Monto de la oferta
1.	Transportes Ilangueños S. de R.L. de C.V.	L.3,667,141.93
2.	Inversiones Carbajal, S. de R.L. de C.V.	L 4,218,795.06

**TABLA No.7
CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS**

No.	Nombre del Oferente	Monto de la Oferta Original	Monto Corregido
1.	Transportes Ilangueños S. de R.L. de C.V.	L. 3,667,141.93	L. 3, 667, 144.94
El nuevo monto de la oferta fue comunicado mediante el OFICIO No. PGRD-112-2017 de fecha 30 de junio del 2017, que contiene la Notificación de Adjudicación del Contrato.(Véase anexo 6)			
2.	Inversiones Carbajal, S. de R.L. de C.V.	No se les realizaron correcciones aritméticas a su oferta.	

SE EVALUÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. **Transportes Ilangueños S. de R.L. de C.V.**, Se realizó un examen detallado para saber si la oferta responde en forma apropiada con las especificaciones técnicas y demás requerimientos solicitados en el documento de licitación, por lo que en fecha 01 de junio del 2017, se les solicitó aclaración a su oferta en referencia a las cotizaciones de los insumos principales y brochure o folletos de las especificaciones del proveedor del producto cotizado, recibiendo respuesta el 05 de junio 2017 en tiempo y forma, por lo tanto la comisión evaluadora concluyó que la oferta

presentada por **Transportes Ilanguenos S. de R.L. de C.V.**, cumplió técnicamente y sustancialmente, con los rendimientos de los materiales, mano de obra y maquinaria exigidos en los documentos de licitación, quedando habilitada para el análisis detallado de su oferta como se detalla a continuación:

**TABLA No. 8
EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DETALLADA**

Transportes Ilanguenos S. de R.L. de C.V.			
Factor de Evaluación	Documentación Requerida	Grado de Cumplimiento	
		Cumple	No Cumple
Elegibilidad	Carta Propuesta.	x	
Historial de Incumplimiento de Contratos	Llenado de Formulario.	x	
Situación Financiera	Estado Financieros de los últimos tres años.	x	
Experiencia General/Específica en Obras	Finiquitos de proyectos ejecutados durante los últimos cinco años.	x	
<p>Observaciones: Se verificó que esta empresa constructora fuese calificada, tomando en consideración lo determinado en las Bases de Licitación, Sección I. Instrucciones a los Licitantes, inciso E) Evaluación y Comparación de Ofertas, Numeral 32 Evaluación de las Ofertas, concluyéndose que la oferta respondió a lo solicitado, por lo tanto, fue el licitante propuesto para la adjudicación del contrato. (Véase anexo 5, de la página 17 a la 27)</p>			

En fecha 26 de junio del 2017 la Comisión Evaluadora emitió el Informe sobre la Evaluación de Ofertas y Recomendaciones para la Adjudicación del Contrato de la Licitación Pública Nacional No. PGRD-03-LPN-O-2017 “CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA REDUCIR EL RIESGO EN EL SECTOR SUR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS”, que en su parte toral manifiesta textualmente...“ Se basó en la oferta evaluada de menor precio que cumple con los parámetros establecidos en los documentos de licitación y la propuesta financiera que satisface los intereses económicos del Estado de la República de Honduras” por lo que la adjudicación propuesta fue para, **Transportes Ilanguenos S. de R.L. de C.V.**, por un valor de L.3,667,144.94, con un plazo estimado de terminación del contrato de cinco (5) meses. (Véase anexo 5)

Mediante OFICIO No. PGRD-112-2017 de fecha 30 de junio del 2017, el ingeniero Manuel Sánchez Coello, Coordinador General del PGRD, le comunicó al señor Rodolfo Montoya en su condición de Representante Legal de la Empresa **Transportes Ilanguenos S. de R.L. de C.V.**, que el Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD), ha aceptado su oferta de fecha 29 de mayo del 2017, para la ejecución de la obra **“CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA REDUCIR EL RIESGO EN EL SECTOR SUR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS”**, por el monto equivalente a **TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 94/100 (L 3, 667, 144.94)**. (Véase anexo 6)

En las Bases de la Licitación se estableció en la Sección I Instrucciones a los Licitantes (IAL) numeral 11 Documentos que componen la oferta sub numeral 11.1 literal (i) y Sección II Datos de la Licitación (DDL), página 32, que previo a la firma del contrato la empresa adjudicada debía presentar los siguientes documentos:

**TABLA No. 9
DOCUMENTOS QUE LA EMPRESA ADJUDICADA DEBIÓ PRESENTAR PREVIO
A LA FIRMA DEL CONTRATO**

Documentos	Fecha de Emisión
Original de la Escritura Pública de Constitución de la empresa y sus reformas, para cotejar con la copia presentada con la oferta ¹ .	Instrumento Número 289 de fecha 01 de agosto de 1994
Constancia emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) de encontrarse al día con el pago de sus obligaciones tributarias, vigente a la fecha de la firma del contrato.	28 de abril 2017
Constancia de inscripción de la empresa en el Registro de Proveedores del Estado emitida por ONCAE, actualizada y vigente a la firma del contrato.	26 de mayo del 2015
Declaración Jurada suscrita por el representante legal de la empresa/sociedad confirmando que no existe impedimento legal y autenticada por Notario Público.	04 de julio del 2017
Copia del Registro de Inscripción en Beneficiarios del SIAFI, actualizada.	06 de agosto del 2015
Constancia de Solvencia del Colegio Profesional al cual pertenece, actualizada/vigente a la fecha de la firma del contrato.	05 de julio del 2017

¹ Documento solicitado mediante Oficio No. PGRD-112-2017 de fecha 30 de junio 2017.

El Contrato de Obras No. PGRD-03-OBRAS-2017, fue firmado el 3 de julio del 2017, entre el licenciado Lisandro Rosales Banegas, Comisionado Nacional de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y el señor Rodolfo Montoya, Gerente General y Representante Legal de la Empresa Transportes Ilangueños, S. de R.L. de C.V. (TRANSILAN), por un monto de **TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 94/100 (L. 3,667, 144.94)**, por un plazo de ciento cincuenta (150) días contados a partir de la fecha de la orden de inicio. (Véase anexo 7)

VII. CONCLUSIONES

De la auditoría realizada al proceso la Licitación Pública Nacional No. PGRD-03-LPN-O-2017 “**CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA REDUCIR EL RIESGO EN EL SECTOR SUR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS**”; se concluye que el proceso de contratación y adjudicación del proyecto, se llevó a cabo de acuerdo a los lineamientos establecido en el Pliego de Condiciones, Disposiciones Legales y Reglamentarias vigentes y las Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría, con Préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Créditos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) & Donaciones por prestatarios del Banco Mundial, enero 2011.

Francisca Cristina Santos
Auditora de Proyectos

Liliana Isabel Almendarez
Auditora de Proyectos

Vanessa Paola Gómez
Supervisora de Auditoría

Marly K. Alarcón
Jefe Depto. Seguimiento
de Proyectos

Jessy M. Espinal C.
Directora de Auditoría
de Proyectos